

第六屆核能四廠安全監督委員會 第三次會議

委員指定議題

(3) 安檢進度落後之原因？

(請台電公司說明安檢進度中，預計和實際工程完成的落差是什麼原因造成，另整體工程的進度與三年前（行政院長期許民國百年賀禮前）相比又有何異同。)

龍門電廠答覆：

- 造成安檢進度預計和實際完成有落差的原因，係因安檢小組要求測試條件需盡善盡美，提出相當多需要改善的項目。為完成上述改善作業，造成實際測試期程與預期有所落差，但經檢討，所有安檢測試作業，皆可在103年6月30日前全部完成。

敬請指教