

核二廠除役期間核安管制紅綠燈
視察報告
(113 年第 4 季)

核能安全委員會 核安管制組

中華民國 114 年 1 月

目 錄

	<u>頁次</u>
視 察 結 果 摘 要	1
壹、電廠本季狀況簡述	3
貳、反應器安全基石視察	3
一、R04 設備排列配置	3
二、R05Q 火災防護	4
三、R11 運轉人員年度訓練	5
四、R12 維護有效性	5
五、R22 偵測試驗作業	6
六、R23 暫時性修改	7
參、其他基礎視察	8
一、0A1 績效指標查證	8
二、機組除役期間之自我評估與改正行動	9
三、用過燃料池安全性視察	10
四、除役作業效能及狀態評估視察	10
五、113 年第 4 季核二廠核安管制紅綠燈視察-火災防護	11
肆、結論與建議	11
伍、參考文件	12
附件一 113 年 7-12 月核二廠駐廠視察員執行核安管制紅綠燈視察項 目計畫表	13

視 察 結 果 摘 要

本視察報告係於 113 年第 4 季，依核能安全委員會(以下簡稱本會)核安管制紅綠燈視察作業規劃之視察項目，由本會視察員於駐廠期間就所排定核二廠反應器安全基石與其他基礎視察項目(詳附件一)，以及執行「113 年第 4 季核二廠核安管制紅綠燈視察-火災防護」等視察結果。

本季駐廠期間例行視察項目包括設備排列配置、火災防護、運轉人員年度訓練、維護有效性、偵測試驗作業、暫時性修改、績效指標、機組除役期間之自我評估與改正行動、用過燃料池安全性視察、除役作業效能及狀態評估等 10 項目，視察結果共有 1 項視察發現，電廠已完成改善，判定屬無安全顧慮之綠色燈號。另本季於 113 年 10 月 14 日至 18 日執行 113 年第 4 季核二廠核安管制紅綠燈視察-火災防護，主要視察項目包括火災防護演練、主動式防火、人員訓練查證，以及 112 年視察開立之注意改進事項辦理情形查證，視察結果共有 13 項視察發現，本會已開立核能電廠注意改進事項 D-AN-KS-113-004-0 要求電廠檢討改善，視察結果詳參視察報告(NRD-NPP-113-30)。

初步評估本季駐廠期間及執行專案視察之各項視察發現，並未明顯影響電廠安全運轉能力，故判定屬無安全顧慮之綠色燈號。

本季就視察發現之評估結果，在 2 項基石之燈號判定如下表：

	救援系統	屏障完整
1 號機	 綠燈	 綠燈
2 號機	 綠燈	 綠燈

報 告 本 文

壹、電廠本季狀況簡述

本季核二廠持續執行輻射特性調查偵檢計畫之規劃、離廠再確認中心之規劃及建置、廢棄物管理區之規劃及建置、核二廠用過核子燃料室內乾式貯存設施之規劃及建置、低放射性廢棄物貯存庫準備與興建之規劃、新設除役放射性廢液處理系統設置之規劃、系統除汙作業計畫之規劃以及核二廠用過核子燃料室外乾式貯存設施之建置等工作項目。

貳、反應器安全基石視察

一、R04 設備排列配置

(一) 視察範圍

本項視察係參考核能安全委員會(以下簡稱本會)視察程序書 NRD-IP-111.04「核能電廠設備排列配置」之內容，選定核二廠風險顯著之系統設備排列配置現況進行查核，本次視察範圍參考核二廠程序書 D353「緊急循環水系統」、程序書 D316.2「備用柴油發電機」及程序書 D615.1.1「每月一次高壓爐心噴灑系統可用性測試」與相關 P&ID 圖面，查證 1 號機緊急循環水系統、2 號機第二區備用柴油發電機及 2 號機高壓爐心噴灑系統在正常狀態下之設備排列配置。視察重點為(1)查閱相關系統 P&ID 圖與程序書閥位查對表之一致性；(2)查證系統閥牌及懸掛正確性；(3)查證減震器、吊架及支架等使用狀況；(4)儀表指示狀態；(5)現場閥門開關位置正確性及設備

是否有洩漏等。查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2項基石。

(二) 視察發現：無安全顯著性之視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

二、R05Q 火災防護

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.05AQ「核能電廠火災防護」之每季查證內容進行查核。查核重點為現場標示之消防設備佈置圖與實際設備佈置狀況一致性、各手持/移動式滅火器系統可用性、電纜穿越器防火屏蔽密封性、消防管路與火災偵測設備狀況、現場防火設備查證。查核方式包括現場實地查證及文件核對。本季查證區域包括 1 號機反應器廠房、2 號機燃料廠房及 2 號機輔助廠房(本季執行視察 2 次)。查證內容涵蓋「救援系統」1 項基石。

(二) 視察發現

1.簡介

本項有 1 項視察發現，初步評估視察發現未影響滅火功能，亦不影響緊急時之救援行動，評估結果屬無安全顯著性之綠色燈號。

2.說明

12 月 19 日執行 2 號機輔助廠房火災防護每季查證時，發現該廠房有乙只緊急照明燈蓄電池出現充電指示燈號故障閃爍之情形。

3.分析

上述視察發現之廠區位置附近有額外照明燈，經評估未影響滅火功能及緊

急時之救援行動，故判定為無安全顧慮之綠色燈號。

4.處置

本季火災防護之 1 項視察發現已要求電廠改善，電廠並立即完成改善。

三、R11 運轉人員年度訓練

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.11「核能電廠運轉人員年度訓練暨測驗計畫視察程序書」之內容，查核電廠在職訓練課程執行情形，查核重點為講師之電廠訓練安排與教材內容、上課狀況等。本季抽查年度訓練課程之上課情形與課程內容安排，抽查課程包括「電廠圖資系統說明」、「113 年運轉週期運轉經驗回饋」、「焚化爐運轉觀念說明」、「量能提升特殊測試程序書講解」、「減容中心運轉程序書演練」、「燃料填換事故經驗回饋及吊車操作訓練」以及「年度模擬器團隊操作測驗」，並查核運轉人員年度訓練計畫。查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2 項基石。

(二) 視察發現：無安全顯著性之視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

四、R12 維護有效性

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.12「核能電廠維護有效性」之每季查證內容，查核電廠在現有建立之維護法規(Maintenance Rule, MR)管理系統下，對於安全相關結構、系統及組件(SSC)功能績效或狀況是否能

經由適當的預防保養而被有效地掌控，並能合理地偵測性能劣化。查核重點為(1)確認電廠能妥善地處理 SSC 績效降低或狀況；(2)電廠在維護法規範圍內對於 SSC 問題的處理情況；(3)根據 SSC 功能績效或狀況的審查，決定被影響之 SSC 是否已經歸類在美國聯想法規 10 CFR 50.65(a)(1)下列管，或是在(a)(2)下經由適當的預防保養而有效地控制績效；(4)電廠執行維護法規(a)(3)定期評估之作業，是否每 18 個月將維護法規之相關經驗，回饋至維護法規方案或既有之維護保養機制。本季查核核二廠 SSC 功能流程與組織架構及相關程序書建立情形，以及核二廠維護法規(a)(1)及(a)(2)項目之正確性與評估作業，包括維護法規審查小組(MREP)成員及代理人名單更新、MREP 會議頻次，確認 MREP 成員及代理人名單更新至 113 年 7 月 26 日，並查核 113 年 9 月 26 日 MREP 會議紀錄與核二廠 MRDB 資料庫列入(a)(1)項目新增案件，另查證核二廠維護法規(a)(3)定期評估內容。查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2 項基石。

(二) 視察發現：無安全顯著性之視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

五、R22 偵測試驗作業

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.22「核能電廠偵測試驗」之內容，就偵測試驗執行情形與測試紀錄進行查證，以確認相關設備皆依規定執行測試，並驗證其功能正常。查核重點包括(1)測試程序書之測試內容、週期與合格標準是否符合核二廠除役過渡階段前期技術規範(PDTS)之規

定；(2)偵測試驗前之準備，包括：使用之儀器設備是否在有效期限內、測試時程序書之遵循；(3)測試結果是否合乎要求之判定與處理、測試後之設備回復程序；(4)測試紀錄是否完整，若測試結果不合格，是否如實記錄並採取適當處理與改善措施等。

查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2項基石，抽查之偵測試驗包括：

1 號機

1. 程序書 D615.1.3 「高壓爐心噴灑泵額定流量試驗」。
2. 程序書 D615.3.2 「低壓注水電動閥可用性測試」(B 串及 C 串)。
3. 程序書 D615.3.3 「LPCI 額定流量試驗」(B 串)。
4. 程序書 D616.5.2.1 「二次圍阻體手動隔離閥及盲板可用性試驗」。
5. 程序書 D617.1.3.2 「緊急冷凍水膨脹槽低水位警報功能試驗」(DIV.I)。

2 號機

1. 程序書 D615.1.3 「高壓爐心噴灑泵額定流量試驗」。
2. 程序書 D615.2.3 「低壓噴灑系統額定流量試驗」。
3. 程序書 D615.3.3 「LPCI 額定流量試驗」(B 串)。

(二) 視察發現：無安全顯著性之視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

六、R23 暫時性修改

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.23「核能電廠暫時性修改」

之內容，查證 1、2 號機臨時性線路/管路之拆除/跨接案件管制狀況。查核重點包括(1)查證電廠設定值暫時性變更管制是否依程序書 D1102.03 執行；(2)暫時性修改後，確保原有系統保持可用及安全功能未受影響；(3)查證重要安全事項評估表內容與暫時性修改目的之一致性。

本次視察抽查核二廠內部網頁有關「拆除跨接/設定暫時變更卡作業」登錄情況，1 號機未結案設定值暫時性變更有 0 件，臨時性線路、管路拆除/跨接有 1 件；2 號機未結案設定值暫時性變更有 0 件，臨時性線路、管路拆除/跨接有 1 件，與主控制室電氣主任列管的未結案拆除跨接/設定暫時變更資料紀錄核對後一致，並查證新增案件之登錄、申請與評估情形。查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2 項基石。

(二) 視察發現：無安全顯著性之視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

參、其他基礎視察

一、OA1 績效指標查證

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-151「核能電廠績效指標查證」，針對核二廠安全績效指標評鑑報告之正確性與流程完整性進行查證，抽查核電廠陳報的績效指標數據，與電廠值班運轉日誌、請修單、偵測試驗紀錄等相關紀錄與數據間之一致性，以及查證電廠自評安全績效指標評鑑流程完整性及合理性和電廠建立績效指標數據的程序及計算資料正確性。查證

內容包括(1)抽查 113 年第 3 季安全績效指標變動性項目及不可用時數之新增事件與值班運轉日誌、請修單、偵測試驗紀錄中所記載資料之一致性；(2)訪查安全績效指標運轉組承辦人員對於救援系統之安全績效指標工作流程熟悉度及資料記載程序之完整性，以及抽查電廠辦理自評安全績效指標評鑑流程；(3)查核核二廠 113 年第 3 季各項安全績效指標。查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2 項基石。

(二) 視察發現：無安全顯著性之視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

二、機組除役期間之自我評估與改正行動

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IG-58「除役期間之自主評估與管理、稽查及改正行動視察程序書」，針對核二廠改正行動方案(CAP)執行情形進行查證，查核重點包括(1)電廠事件報告；(2)未落入改正行動系統範疇內之事件；(3)除役過渡階段前期技術規範(PDTS)、除役計畫(DP)及品保計畫的稽查及監督；(4)人員和安全疑慮事件；(5)用過燃料的安全貯存、放射性廢水監測和輻射安全具重要性之結構、系統及組件(SSCs)，其品質相關的缺陷及狀況劣化相關事件。本次抽查 113 年第 3 季 CAP 趨勢分析報告，以及核二廠所開立 CAP 資訊系統內案件審核流程與相關作業辦理情形。查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」等 2 項基石。

(二) 視察發現：無安全顯著性之視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

三、用過燃料池安全性視察

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IG-59「除役階段電廠用過燃料池現場作業視察」，針對核二廠除役階段之用過燃料貯存安全進行查證，查核重點包括(1)用過燃料池冷卻水存量控制；(2)用過燃料池儀器、警報和洩漏偵測；(3)用過燃料池水化學與淨化控制；(4)用過燃料池冷卻系統運轉與電源供應。本季抽查 113 年第 3 季及第 4 季核二廠 1、2 號機用過燃料池之水位、水質與水溫紀錄、相關設備請修紀錄、定期測試結果及水位計與溫度計之儀器功能。查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2 項基石。

(二) 視察發現：無安全顯著性之視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

四、除役作業效能及狀態評估視察

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IG-61「核能電廠除役期間除役作業狀態評估視察」，針對核二廠除役作業狀態進行查證，查核重點包括(1)查證經營者是否依照相關規範進行除役作業；(2)查證除役過渡階段前期技術規範(PDTS)要求與除役過渡階段安全分析報告(或等同之文件)、除役計畫中所提及之經營者行為符合規範且電廠員工依規定執行設施除役情況；(3)查證除役作業工項進度是否符合規劃期程。本次查證電廠除役審查委員會(SDRC)會議召開及其討論重要案件之辦理情形，以及電廠除役相關作業辦理情形。查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」等 2 項基石。

(二) 視察發現：無安全顯著性之視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

五、113 年第 4 季核二廠核安管制紅綠燈視察-火災防護

(一) 視察範圍

本項視察係本會於 113 年 10 月 14 日至 10 月 18 日執行 113 年第 4 季核二廠核安管制紅綠燈視察-火災防護，主要視察項目包括主要視察項目包括火災防護演練、主動式防火、人員訓練查證，以及 112 年視察開立之注意改進事項辦理情形查證等項目。

(二) 視察發現

本項視察結果共有 13 項視察發現，初步評估視察發現尚未明顯影響系統功能及電廠安全運作能力，故評估結果，屬無安全顧慮之綠色燈號。針對視察發現，本會已開立注意改進事項編號 D-AN-KS-113-004-0，要求電廠檢討改善。本項視察相關內容請詳參本會「113 年第 4 季核二廠核安管制紅綠燈視察報告-火災防護(NRD-NPP-113-30)」。

肆、結論與建議

核二廠 113 年第 4 季之核安管制紅綠燈視察，本會視察員就設備排列配置、火災防護、運轉人員年度訓練、維護有效性、偵測試驗作業、暫時性修改、績效指標、機組除役期間之自我評估與改正行動、用過燃料池安全性視察、除役作業效能及狀態評估等 10 項目，視察結果共有 1 項視察發現，電廠已完成改善，判定屬無安全顧慮之綠色燈號。另本季執行 113 年第 4 季核二廠核安管制紅綠

燈視察-火災防護，視察結果共有 13 項視察發現，本會已開立核能電廠注意改進事項要求電廠檢討改善。

綜合上述，本季駐廠期間及執行專案視察之各項視察發現評估結果，並未明顯影響電廠安全運轉能力，故判定屬無安全顧慮之綠色燈號。

伍、參考文件

1. 本會 NRD-PCD-005 「核能電廠核安管制紅綠燈視察指標判定作業程序」。
2. 本會 NRD-PCD-015 「核安管制紅綠燈視察作業規劃程序書」。
3. 本會視察程序書 NRD-IP-111.04、NRD-IP-111.05AQ、NRD-IP-111.11、NRD-IP-111.12、NRD-IP-111.22、NRD-IP-111.23、NRD-IP-151、NRD-IG-58、NRD-IG-59、NRD-IG-61。

附件一 113 年 7-12 月核二廠駐廠視察員執行核安管制紅綠燈視察項目計畫表

駐廠日期	SDP 視察項目		S <u>偵測試驗查證</u> (S1：1 號機，S2：2 號機) T <u>運轉人員再訓練</u> 、PI <u>績效指標查證</u> A <u>設備排列配置查證</u> (A1：1 號機，A2：2 號機) MR-a1/2/3 <u>維護有效性每季部分</u> DCR/DCR-T <u>暫時性修改</u> F <u>火災防護每季</u> (F1：1 號機，F2：2 號機) BW <u>惡劣天候防護</u> FL <u>水災防護</u> HS <u>熱沉效能</u> IG-58 <u>機組除疫期間之自我評估與改正行動</u> IG-59 <u>用過燃料池安全查證</u> IG-61 <u>除役作業效能及狀態評估</u>
07 月 01 日~07 月 05 日	S1		
07 月 08 日~07 月 12 日	S2	A1 (LPCS)	
07 月 15 日~07 月 19 日	S1	F2	
07 月 22 日~07 月 26 日	PI	T	
07 月 29 日~08 月 02 日	S2	MR-a1/2	
08 月 05 日~08 月 09 日	DCR-T		
08 月 12 日~08 月 16 日	S1	A2 (RHR)	
08 月 19 日~08 月 23 日	IG-59	F1	
08 月 26 日~08 月 30 日	FL	T	
09 月 02 日~09 月 06 日	S2		
09 月 09 日~09 月 13 日	S1	A1 (SBLC)	
09 月 16 日~09 月 20 日	S2	F1	
09 月 23 日~09 月 27 日	S1	T	
09 月 30 日~10 月 04 日	IG-61	F2	
10 月 07 日~10 月 11 日	MR-a2/3		
10 月 14 日~10 月 18 日	DCR-T	A2 (EDG)	
10 月 21 日~10 月 25 日	PI	F2	
10 月 28 日~11 月 01 日	IG-59	T	
11 月 04 日~11 月 08 日	IG-58		
11 月 11 日~11 月 15 日	S2	A1 (ECW)	
11 月 18 日~11 月 22 日	S1	F1	
11 月 25 日~11 月 29 日	S2	T	
12 月 02 日~12 月 06 日	S1		
12 月 09 日~12 月 13 日	S1	A2 (HPCS)	
12 月 16 日~12 月 20 日	S2	F2	
12 月 23 日~12 月 27 日	S1	T	
12 月 30 日~01 月 03 日	S1	HS	