

核一廠除役期間核安管制紅綠燈
視察報告

(109 年第 3 季)

行政院原子能委員會 核能管制處

中華民國 109 年 10 月

目錄

視察結果摘要	1
壹、 電廠本季狀況簡述	2
貳、 反應器安全基石視察	3
一、 R04 設備配置	3
二、 R05Q 火災防護(季)	4
三、 R06 水災防護	5
四、 R11 運轉人員再訓練	5
五、 R12 維護有效性	6
六、 R22 偵測試驗作業	7
七、 R23 暫時性修改	8
參、 其它基礎視察	10
一、 OA1 安全績效指標確認	10
二、 除役階段電廠除役作業效能與狀態評估	11
肆、 結論與建議	12
伍、 參考資料	13
附件一 109 年第 3 季核一廠核安管制紅綠燈視察計畫表	14

視察結果摘要

本報告係 109 年第 3 季，依本會核安管制紅綠燈視察作業規劃之視察項目，由本會駐廠視察員於駐廠期間，就所排定之反應器安全基石(詳附件一)與其他基礎視察項目之查證結果。

本季駐廠期間視察項目包括設備配置、火災防護(每季)、水災防護、運轉人員再訓練、維護有效性、偵測試驗作業、暫時性修改、安全績效指標確認及除役階段電廠除役作業效能與狀態評估等 9 項，本季視察結果共有 1 項視察發現，經評估屬無安全顧慮之綠色燈號。

本季就視察發現之評估結果，在 2 項基石之燈號判定如下表：

	救援系統	屏障完整
一號機	 綠 燈	 綠 燈
二號機	 綠 燈	 綠 燈

報告本文

壹、電廠本季狀況簡述

本季核一廠持續依據規劃執行 2 部機系統設備停用隔離，本季完成 1 號機及 2 號機共計 79 個系統之停用隔離作業。

註：108 年 7 月 12 日原能會核發核一廠除役許可，並於 108 年 7 月 16 日生效。

貳、反應器安全基石視察

一、R04 設備配置

(一)視察範圍

本項視察係依據本會視察程序書 NRD-IP-111.04「核能電廠設備排列配置」，針對核一廠風險度分析中風險貢獻度較高之系統設備配置現況進行查核。本項視察係以現場查核方式進行，查核重點包括選擇機組運轉中可接近之系統閥門，實地至現場查證其閥類排列及掛牌狀況是否與相關 P&ID 圖面一致且正確、管閥設備與系統是否有異常洩漏及廠務管理狀況等。本季依相關之閥類排列及掛牌狀況檢查表查證：

1. 1 號機 RHR 系統之設備排列配置。
2. 2 號機 RHR 系統之設備排列配置。
3. 2 號機 ESW 系統之設備排列配置。
4. 2 號機 CCCCW 系統之設備排列配置。

內容涵蓋「救援系統」1 項基石。

(二)視察發現

1. 簡介：

本項視察有 1 項視察發現，初步評估屬無安全顧慮之綠色燈號。

2. 說明：

現場抽查 RHR 系統泵 A/C 台閥位，發現 F034C 水泵出口側隔離閥未依 DOPER-12-E11 之規定上鎖，且鎖鍊及鎖頭留在閥旁。

3. 分析：

F034C 水泵出口側隔離閥正常狀態依上述程序書規定須為全開及上鎖狀態 (Lock Open)，該閥雖未上鎖，但處於全開狀態，不影響該閥功能，屬無安全顧慮之綠色燈號。

4. 處置：

經告知，電廠已立即派人將該閥上鎖。

二、R05Q 火災防護(季)

(一)視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.05AQ「核能電廠火災防護」之內容進行查核。查核重點包括：(1)現場消防設備完整性；(2)消防箱與手動滅火設備可用性及定期巡視紀錄；(3)防火邊界與可視區域穿越管路填封之完整性。查證方式包括現場實地查證及文件核對。

本季抽查作業及項目包括：

1. 查證 1 號機聯合廠房 SWGR、SBGT、CSCCW 及緊急柴油發電機等區域。
2. 查證 1 號機反應器廠房 SBLC、CSCCW 及 RWCU 等區域。

3. 查證 2 號機反應器廠房、聯合廠房及控制室等區域。

查證內容涵蓋「救援系統」1 項基石。

(二)視察發現

本項視察無視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

三、R06 水災防護

(一)視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.06「核能電廠水災防護」之內容進行查核，查核重點包括：(1)電廠因應廠外因素水災所設置之防護設施狀況；(2) 審閱電廠針對廠外因素水災之相關應變程序書內容之適切性，查證方式包括現場實地查證及文件核對。本季查核電廠防汛作業執行文件紀錄、現場視察乾華溪河道與相關排水設施維護情形，以及 106 年 6 月 2 日超大豪雨邊坡坍塌之強化措施執行結果。

查證內容涵蓋救援系統 1 項基石。

(二)視察發現

本項視察無視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

四、R11 運轉人員再訓練

(一)視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.11「核能電廠運轉

人員年度訓練暨測驗計畫」之內容，查核電廠持照與非持照運轉值班人員之再訓練執行情形，查核重點為講師之訓練教材內容與上課狀況等。本季查核電廠 109 年 5 月至 8 月期間，相關訓練課程執行，與其訓練之文件紀錄完整性。

查證內容涵蓋救援系統及屏障完整等 2 項基石。

(二)視察發現

本項視察無視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

五、R12 維護有效性

(一)視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.12「核能電廠維護有效性」，針對電廠現有維護方案(Maintenance Rule, MR)，查核其安全相關結構、系統及組件(SSC)之功能績效或狀況是否能經由適當預防保養而被有效地掌控，並能合理地偵測劣化之性能。視察重點包括：

1. 電廠在維護法規範圍內對於 SSC 問題的處理情況。
2. 根據 SSC/功能績效或狀況的審查，決定被影響之 SSC 是否已經歸類在 10CFR 50.65(a)(1)下被監視，或是在(a)(2)下經由適當的預防保養而有效地控制績效。

本季查證項目：

依程序書 173.1 維護法規審查小組 (MREP) 作業程序規定，每季至少召開會議一次，本季於 8 月 20 日召開維護法規 MREP 會議，召開頻次符合要求，本次會議討論設備功能失效判定及 MR(a)(1) 狀況檢討及之相關事宜。

查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」等 2 項基石。

(二) 視察發現

本項視察無視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

六、R22 偵測試驗作業

(一) 視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.22「核能電廠偵測試驗」之內容，就電廠偵測試驗作業執行情形進行查核，查核重點包括：(1) 程序書是否依據技術規範之測試要求內容、週期與合格標準執行測試；(2) 偵測試驗前之準備作業，包括使用之儀器設備是否在有效期限內、程序書是否為最新版次；(3) 測試時程序書之遵循、測試結果是否符合要求之判定與處理，測試後之設備回復程序；(4) 測試不合格者之紀錄是否完整，並採取適當之處理程序與改善措施等。查核方式包括相關文件紀錄及實際執行情形查證，以確認相關系統設備皆依規定執行測試，驗證其功能正常，並對測試異常情形採取適當改正措施，本項查證內容涵蓋「救援系統」1 項基石。

本季視察之 1 號機偵測試驗包括：

1. 「CS 泵可用性 & 流量 (A 串)」測試(程序書 D606.1.1-A)。
2. 「電源分配盤系統查證程序」測試(程序書 D609.10)。
3. 「餘熱排除泵運轉能力及流量(B 串)」測試(程序書 D606.2.1-B)。
4. 「緊要海水泵運轉能力定期 (B 串)」測試(程序書 D606.3.2-B)。
5. 「緊要匯流排 DVP 盤功能」測試(程序書 602.2.1.13)。
6. 「安全有關寒水系統 (A 串)」測試(程序書 D611.5-A)。
7. 「CS 泵可用性 & 流量 (A 串)」測試(程序書 D606.1.1-A)。
8. 「替代停機系統(ASP)RCIC/RHR 盤儀器檢查」(程序書 D606.8.8)。
9. 「手動起動及加載柴油發電機 A 台」測試(程序書 D609.1-A)。

本季視察之 2 號機偵測試驗包括：

1. 「手動起動及加載柴油發電機 B 台」測試(程序書 D609.1-B)。
2. 「第五台柴油發電機手動起動加載」測試(程序書 D609.1.2-B)。

(二)視察發現

本項視察無視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

七、R23 暫時性修改

(一)視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-111.23「核能電廠暫時

性修改」之內容，針對電廠暫時性修改後，對於原有系統之可用性、其安全功能未受影響之評估及圖面是否已適當標示等進行查證。視察重點為抽查運轉設定值暫時性變更、臨時拆跨接案之審查作業執行程序紀錄與內容適切性，包括設定點暫時變更及臨時性線路管路拆除、跨接工作之事前評估作業、執行與復原以及程序書臨時變更案之審查、判定與處理是否合乎要求。

本季查證 1 號機 2 件臨時性設定點變更及 3 件拆跨接管制作業，查證內容涵蓋「救援系統」及「屏障完整」2 項基石。

(二)視察發現

本項視察無視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

參、其它基礎視察

一、0A1 安全績效指標確認

(一)視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IP-151「核能電廠績效指標查證」及台電公司陳報本會核備之「核能電廠安全績效指標評鑑作業要點」Rev. 3.5，針對核能一廠安全績效指標評鑑報告中數據與原始紀錄之一致性，及電廠建立績效指標數據之過程與計算資料進行查證。

查核重點包括：

1. 核一廠陳報的安全績效指標數據與電廠值班運轉日誌、請修單、偵測試驗紀錄等相關紀錄與數據之一致性。
2. 查核執行安全績效指標相關工作人員作業內容及流程之正確性。

本季查證內容為依「核能電廠安全績效指標評鑑作業要點」抽查：

1. 109 年 4~6 月安全績效指標變動性項目及不可用時數之新增事件，包括：「餘熱移除系統(RHR)不可用率」、「緊要柴油機(EDG)不可用率」、「安全系統功能失效」、RCS 比活度及洩漏率等進行查證，查證結果符合要求。
2. 109 年第 4~6 月未有安全系統功能失效之情事。
3. 查證核一廠 109 年第 4~6 月運轉值班日誌，確認核一廠 109 年第

2季2部機組安全系統均未有故障情事，各項安全績效指標正確。

(二)視察發現

本項視察無視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

二、除役階段電廠除役作業效能與狀態評估

(一)視察範圍

本項視察係參考本會視察程序書 NRD-IG-61「核能電廠除役期間除役作業效能與狀態評估視察」，針對核能一廠永久停機反應器之除役作業效能進行查證，查核重點包括：(1)評估除役狀態、查證經營者及其承包商是否依照相關規範進行除役作業；(2)評估電廠員工及承包商之工作效能、人員管控與執行設施除役情況，並查證技術規範(TS)要求與安全分析報告(或等同之文件)、除役計畫中所提及之經營者行為符合規範且確實執行；(3)查證機組進入除役之後之各項工作有效性。

本季查證項目：

1. 核一廠 SDRC 會議召開及其討論重要案件之辦理情形。
2. 除役期間技術規範修訂案件。
3. 除役拆除作業規劃辦理現況。

(二)視察發現

本項視察無視察發現，屬無安全顧慮之綠色燈號。

肆、結論與建議

核能一廠 109 年第 3 季之核安管制紅綠燈視察，本會視察員共針對設備配置、火災防護(每季)、水災防護、運轉人員再訓練、維護有效性、偵測試驗作業、暫時性修改、安全績效指標確認及除役階段電廠除役作業效能與狀態評估等 9 項執行相關視察作業，本季視察結果共有 1 項視察發現，經評估不影響電廠安全，電廠並已進行改善，故判定屬無安全顧慮之綠色燈號。

伍、參考資料

1. 本會「核能電廠核安管制紅綠燈視察指標判定作業程序」。
2. 本會視察程序書 NRD-IP-111.04、NRD-IP-111.05AQ、NRD-IP-111.06、NRD-IP-111.11、NRD-IP-111.12、NRD-IP-111.22、NRD-IP-111.23、NRD-IP-151、NRD-IG-61。

附件一 109 年第 3 季核一廠核安管制紅綠燈視察計畫表

駐廠日期	SDP 視察項目	
07/06 ~ 07/10	S2	A2 (RHR)
07/13 ~ 07/17	S1	PI
07/20 ~ 07/24	S1	A2 (CSCW)
07/27 ~ 07/31	S2	F1
08/03 ~ 08/07	S1	F2
08/10 ~ 08/14	S2	T
08/17 ~ 08/21	S1	A2 (ESW)
08/24 ~ 08/28	S2	A1 (RHR)
08/31 ~ 09/04	S1	F1
09/07 ~ 09/11	S2	DE
09/14 ~ 09/18	S1	T
09/21 ~ 09/25	S2	MR-a1/2
09/26 ~ 09/30	S1	DCR-T
S <u>偵測試驗查證</u> (S1：1 號機，S2：2 號機) T <u>運轉人員再訓練</u> FPS <u>用過燃料池安全查證</u> A <u>設備排列與隔離配置查證</u> (1 號機 SERT、2 號機設備配置) MR-a1/2 <u>維護有效性每季部分</u> DCR-T <u>暫時性修改</u> F <u>火災防護每季</u> (F1、F2：1、2 號機) BW <u>惡劣天候防護</u> FL <u>水災防護</u> CAP <u>機組除役機期間之自我評估與改正行動</u> DE <u>除役作業效能及狀態評估</u>		