

|        |                                                                                                                                                                                                 |    |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 編號     | FCMA-109-6-2005                                                                                                                                                                                 | 日期 | 109 年 7 月 8 日 |
| 廠別     | 蘭嶼貯存場                                                                                                                                                                                           |    |               |
| 注意改進事項 | 本局執行貴公司蘭嶼貯存場 109 年度定期檢查，發現二項缺失，請貴公司積極改善。                                                                                                                                                        |    |               |
| 注意改進內容 | <p>一、經查貯存壕溝結構體現況，發現有多處鋼筋鏽蝕，以及過往修補作業成效不佳之現象。請貴公司進行貯存壕溝結構體全面檢測，以確認各貯存壕溝內部鋼筋之鏽蝕情形，並提出「貯存壕溝結構體完整性之檢測及評估報告」。</p> <p>二、鑒於取桶組件轉向及高程移俾作業不易，為降低現場作業工安風險，請訂定取桶組件轉向及高程移俾之標準作業程序書，並提出安全防護規劃之說明，以確保作業安全。</p> |    |               |
| 處理狀態   | 結案                                                                                                                                                                                              |    |               |
| 處理情形   | 台電公司已完成檢討改善，本局於 111 年 10 月 27 日同意結案。                                                                                                                                                            |    |               |
| 參考文件   |                                                                                                                                                                                                 |    |               |