

編號	FCMA-110-6-2001	日期	110 年 9 月 7 日
廠別	蘭嶼貯存場		
注意改進事項	本局執行貴公司蘭嶼貯存場重裝作業專案檢查，發現整桶計測與鑽心取樣作業有潛在品質及安全疑慮，請貴公司檢討改善。		
注意改進內容	一、自產廢棄物整桶計測之作業流程徒增工序，有增加現場作業人員劑量之風險，亦不符合 ALARA 之精神。 二、針對超 C 類廢棄物桶之整桶計測及鑽心取樣作業，請於作業前確實掌握桶身的完整性狀態，倘有發現桶身破損時，應於負壓場所內進行開櫃整理，俾確保現場作業人員的輻射安全及環境品質。並請貴公司核安處駐場人員確實查證。 三、請於正式執行超 C 類廢棄物桶之整桶計測及鑽心取樣作業前，完成流程測試；另請確認超 C 類廢棄物桶之表面劑量率，檢視並精進現場作業人員之輻射防護措施，俾確保作業人員安全。 四、經查貴公司負責整桶計測及鑽心取樣作業之採購部門，迄今未曾派員執行是項工作的品質查證，有違品保制度。請落實整桶計測及鑽心取樣之三級品保作業，俾確保量測數據之品質。 五、針對無法進行鑽心取樣的柏油固化廢棄物桶，請澄清核種分析作業方式，俾確認是否仍屬於超 C 類廢棄物。 六、請建立自產廢棄物之完整料帳紀錄，俾利追蹤管理。		
處理狀態	結案		
處理情形	台電公司已完成檢討改善，本局於 111 年 8 月 9 日同意結案。		
參考文件			